

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
HID16160200687120	Ampliación De Electrificación En Barrio Tlaxcango - 82884	82884	Lolotla	Lolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$447,376	\$447,376	\$447,376	\$447,376	\$447,376	\$447,376	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00
HID16160200687122	Construcción De Sistema De Agua Potable (Red De Alimentación) - 118806	118806	Lolotla	Xuchipantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,125,000	\$3,125,000	\$3,125,000	\$3,125,000	\$3,125,000	\$3,125,000	100.00	\$0	Otros	255	100.00	100.00
HID16160200692647	Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 83346	83346	Lolotla	Chiquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00
HID16160200692648	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83509	83509	Lolotla	Tentla (Cerro Blanco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$671,739	\$671,739	\$671,739	\$671,739	\$671,739	\$671,739	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00
HID16160200698068	Construcción De Techo Firme - 118767	118767	Lolotla	Chiquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$141,408	\$141,408	\$141,408	\$141,408	\$141,408	\$141,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00
HID16160200698069	Construcción De Pavimento Hidráulico, En Calle Sin Nombre - 83543	83543	Lolotla	Xalcatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$648,688	\$648,688	\$648,688	\$648,688	\$648,688	\$648,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00
HID16160200703578	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83098	83098	Lolotla	El Barco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00
HID16160200703579	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83155	83155	Lolotla	Cuatitlanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$39,646	\$39,646	\$39,646	\$39,646	\$39,645	\$39,645	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00
HID16160200703580	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83503	83503	Lolotla	Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00
HID16160200703581	Mejoramiento De Aulas En Escuela Telessecundaria No. 886 C.C.T. 13dtv06860 - 118800	118800	Lolotla	Xalcatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$941,048	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	246	100.00	0.00
HID16160200709064	Construcción De Electrificación No Convencional En Barrio Tlaxcango, Calle Tlamaxa (Energía Eólica, Aerogeneradores, Energía Solar, Paneles, -	118748	Lolotla	Lolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,343	\$50,343	\$50,343	\$50,343	\$50,343	\$50,343	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00
HID16160200709065	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83116	83116	Lolotla	Capultitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$235,870	\$235,870	\$235,870	\$235,870	\$235,870	\$235,869	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00
HID16160200709066	Construcción De Techo Firme - 83533	83533	Lolotla	Tetlapaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,605	\$79,605	\$79,605	\$79,605	\$79,605	\$79,605	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00
HID16160200709067	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83530	83530	Lolotla	Tetlapaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$397,025	\$397,025	\$397,025	\$397,025	\$397,025	\$397,025	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00
HID16160200714375	Construcción De Circulado Perimetral De Centro De Salud - 83721	83721	Lolotla	Comontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Salud	En Ejecución	2016	\$417,213	\$417,213	\$417,213	\$417,213	\$417,213	\$417,213	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00
HID16160200714376	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad - 118811	118811	Lolotla	Xuchipantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$266,233	\$266,233	\$266,233	\$266,233	\$266,233	\$266,233	100.00	\$0	Otros	212	100.00	100.00

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
HID16160200719697	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83448	83448	Lolotla	Ixtacuatlá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00
HID16160200719698	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83690	83690	Lolotla	Xuchipantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$525,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	75	100.00	0.00
HID16160200725261	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83305	83305	Lolotla	Chiquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$78,890	\$78,890	\$78,890	\$78,890	\$78,890	\$78,890	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00
HID16160200725263	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83711	83711	Lolotla	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$157,380	\$157,380	\$157,380	\$157,380	\$157,380	\$157,380	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00
HID16160300769130	Construcción De Anexo (Sanitarios) Del Centro De Salud Chiconcoac - 118827	118827	Lolotla	Tolago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Salud	En Ejecución	2016	\$67,973	\$67,973	\$67,973	\$67,973	\$67,973	\$67,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	660	100.00	100.00
HID16160300769131	Construcción De Reja Perimetral Del Centro De Salud Chiconcoac - 83726	83726	Lolotla	Tolago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Salud	En Ejecución	2016	\$410,694	\$410,694	\$410,694	\$410,694	\$410,694	\$410,694	100.00	\$0	Otros	660	100.00	100.00
HID16160300769132	Construcción De Pavimento Hidráulico, En Calle Sin Nombre - 83714	83714	Lolotla	Tolago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00
HID16160300769360	Construcción De Drenaje Pluvial En Barrio Tepetlago, En Calle Sin Nombre - 82949	82949	Lolotla	Lolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$61,426	\$61,426	\$61,426	\$61,426	\$61,426	\$61,426	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00
HID16160300769361	Construcción De Techo Firme - 118753	118753	Lolotla	Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$78,715	\$78,715	\$78,715	\$78,715	\$78,715	\$78,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00
HID16160300769362	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83065	83065	Lolotla	Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$118,136	\$118,136	\$118,136	\$118,136	\$118,136	\$118,136	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00
HID16160300769363	Construcción De Drenaje Pluvial, En Calle Sin Nombre - 83030	83030	Lolotla	Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$503,805	\$503,805	\$503,805	\$503,805	\$503,805	\$503,805	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00
HID16160300769364	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83133	83133	Lolotla	Contepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00
HID16160300769365	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83169	83169	Lolotla	Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00
HID16160300769366	Construcción De Banquetas En Calles Sin Nombre - 118758	118758	Lolotla	Chiconcoac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$141,440	\$141,440	\$141,440	\$141,440	\$141,440	\$141,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00
HID16160300769367	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83230	83230	Lolotla	Chiconcoac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$789,473	\$789,473	\$789,473	\$789,473	\$789,473	\$789,473	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00
HID16160300769368	Construcción De Drenaje Pluvial, En Calle Sin Nombre - 83398	83398	Lolotla	Huitznopala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00
HID16160300769369	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83377	83377	Lolotla	Huitznopala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
HID16160300769370	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Domitilo Austria C.C.T. 13dpr2302j - 118781	118781	Lolotla	Ixtlahuaco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215	100.00	0.00
HID16160300769371	Construcción De Techo Firme - 118771	118771	Lolotla	Ixtlahuaco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$39,070	\$39,070	\$39,070	\$39,070	\$39,070	\$39,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00
HID16160300769372	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83477	83477	Lolotla	Ixtlahuaco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00
HID16160300769373	Ampliación De Electrificación, Col. Centro - 83472	83472	Lolotla	Ixtlahuaco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$343,448	\$343,448	\$343,448	\$343,448	\$343,448	\$343,448	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00
HID16160300769374	Construcción De Muro De Contención En Calle S/N De Acceso A Telebachillerato De La Localidad De Xuchitlan Cemsad C.C.T. 13ems0007v - 118824	118824	Lolotla	Xuchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$56,709	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00
HID16160300769375	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle De Acceso A Telebachillerato Cemsad C.C.T. 13ems0007v - 118819	118819	Lolotla	Xuchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$265,221	\$265,221	\$265,221	\$265,221	\$265,221	\$265,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	100.00	100.00
HID16160300769376	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83693	83693	Lolotla	Xuchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,024,942	\$1,024,942	\$1,024,942	\$1,024,942	\$1,024,942	\$1,024,942	100.00	\$0	Vivienda	128	100.00	100.00