

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
HID16160200674586	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle De Acceso Al Auditorio De La Comunidad De Ixtlahuaco-2287	2413772	Hidalgo	Lolotla	Cobertura municipal		Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos Municipales	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	98.90	\$0	Metros Cuadrados
HID16160200687120	Ampliación De Electrificación En Barrio Tlaxcango - 82884	82884	Hidalgo	Lolotla	Lolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$447,376	\$447,376	\$447,376	\$447,376	\$447,376	\$447,376	\$447,376	100.00	\$0	Otros
HID16160200687122	Construcción De Sistema De Agua Potable (Red De Alimentación) - 118806	118806	Hidalgo	Lolotla	Xuchipantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,125,000	#####	\$3,125,000	\$3,125,000	#####	#####	\$3,125,000	100.00	\$0	Otros
HID16160200692647	Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 83346	83346	Hidalgo	Lolotla	Chiquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros
HID16160200692648	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83509	83509	Hidalgo	Lolotla	Tentla (Cerro Blanco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$671,739	\$671,739	\$671,739	\$671,739	\$671,739	\$671,739	\$671,739	100.00	\$0	Vivienda
HID16160200698068	Construcción De Techo Firme - 118767	118767	Hidalgo	Lolotla	Chiquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$141,408	\$141,408	\$141,408	\$141,408	\$141,408	\$141,408	\$141,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados
HID16160200698069	Construcción De Pavimento Hidráulico, En Calle Sin Nombre - 83543	83543	Hidalgo	Lolotla	Xalcuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$648,684	\$648,688	\$648,688	\$648,688	\$648,688	\$648,688	\$648,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados
HID16160200703578	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83098	83098	Hidalgo	Lolotla	El Barco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	100.00	\$0	Vivienda
HID16160200703579	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83155	83155	Hidalgo	Lolotla	Cuatitlanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$39,646	\$39,646	\$39,646	\$39,646	\$39,646	\$39,646	\$39,646	100.00	\$0	Vivienda
HID16160200709064	Construcción De Electrificación No Convencional En Barrio Tlaxcango, Calle Tlaxaxa (Energía Eólica, Aerogeneradores, Energía Solar, Paneles, - 118748	118748	Hidalgo	Lolotla	Lolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$50,343	\$50,343	\$50,343	\$50,343	\$50,343	\$50,343	\$50,343	100.00	\$0	Otros
HID16160200709065	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83116	83116	Hidalgo	Lolotla	Capultitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$235,870	\$235,870	\$235,870	\$235,870	\$235,870	\$235,870	\$235,870	100.00	\$0	Vivienda
HID16160200709066	Construcción De Techo Firme - 83533	83533	Hidalgo	Lolotla	Tetlapaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$79,605	\$79,605	\$79,605	\$79,605	\$79,605	\$79,605	\$79,605	100.00	\$0	Otros
HID16160200709067	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83530	83530	Hidalgo	Lolotla	Tetlapaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$397,025	\$397,025	\$397,025	\$397,025	\$397,025	\$397,025	\$397,025	100.00	\$0	Vivienda
HID16160200714375	Construcción De Circulado Perimetral De Centro De Salud - 83721	83721	Hidalgo	Lolotla	Comontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Salud	Terminado	2016	\$417,213	\$417,213	\$417,213	\$417,213	\$417,213	\$417,213	\$417,213	100.00	\$0	Otros
HID16160200714376	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad - 118811	118811	Hidalgo	Lolotla	Xuchipantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$887,443	\$266,233	\$266,233	\$266,233	\$266,233	\$266,233	\$266,233	100.00	\$0	Otros
HID16160200719697	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83448	83448	Hidalgo	Lolotla	Ixtacuatlá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$525,000	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	100.00	\$0	Vivienda
HID16160200725261	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83305	83305	Hidalgo	Lolotla	Chiquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$78,890	\$78,890	\$78,890	\$78,890	\$78,890	\$78,890	\$78,890	100.00	\$0	Vivienda
HID16160200725263	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83711	83711	Hidalgo	Lolotla	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$157,380	\$157,380	\$157,380	\$157,380	\$157,380	\$157,380	\$157,380	100.00	\$0	Vivienda
HID16160300769130	Construcción De Anexo (Sanitarios) Del Centro De Salud Chiconcoac - 118827	118827	Hidalgo	Lolotla	Tolago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Salud	Terminado	2016	\$67,973	\$67,973	\$67,973	\$67,973	\$67,973	\$67,973	\$67,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados
HID16160300769131	Construcción De Reja Perimetral Del Centro De Salud Chiconcoac - 83726	83726	Hidalgo	Lolotla	Tolago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Salud	Terminado	2016	\$410,694	\$410,694	\$410,694	\$410,694	\$410,694	\$410,694	\$410,694	100.00	\$0	Otros
HID16160300769132	Construcción De Pavimento Hidráulico, En Calle Sin Nombre - 83714	83714	Hidalgo	Lolotla	Tolago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados
HID16160300769360	Construcción De Drenaje Pluvial En Barrio Tepeitlago, En Calle Sin Nombre - 82949	82949	Hidalgo	Lolotla	Lolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$61,426	\$61,426	\$61,426	\$61,426	\$61,426	\$61,426	\$61,426	100.00	\$0	Metros lineales
HID16160300769361	Construcción De Techo Firme - 118753	118753	Hidalgo	Lolotla	Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$39,069	\$78,715	\$78,715	\$78,715	\$78,715	\$78,715	\$78,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
HID16160300769362	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83065	83065	Hidalgo	Lolotla	Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$118,136	\$118,136	\$118,136	\$118,136	\$118,136	\$118,136	\$118,136	100.00	\$0	Vivienda
HID16160300769363	Construcción De Drenaje Pluvial, En Calle Sin Nombre - 83030	83030	Hidalgo	Lolotla	Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$503,805	\$503,805	\$503,805	\$503,805	\$503,805	\$503,805	\$503,805	100.00	\$0	Metros lineales
HID16160300769364	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83133	83133	Hidalgo	Lolotla	Contepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	100.00	\$0	Vivienda
HID16160300769365	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83169	83169	Hidalgo	Lolotla	Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	\$593,249	100.00	\$0	Vivienda
HID16160300769366	Construcción De Banquetas En Calles Sin Nombre - 118758	118758	Hidalgo	Lolotla	Chiconcoac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$471,467	\$141,440	\$141,440	\$141,440	\$141,440	\$141,440	\$141,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados
HID16160300769367	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83230	83230	Hidalgo	Lolotla	Chiconcoac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$789,473	\$789,473	\$789,473	\$789,473	\$789,473	\$789,473	\$789,473	100.00	\$0	Vivienda
HID16160300769368	Construcción De Drenaje Pluvial, En Calle Sin Nombre - 83398	83398	Hidalgo	Lolotla	Huitznopala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales
HID16160300769369	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83377	83377	Hidalgo	Lolotla	Huitznopala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	100.00	\$0	Vivienda
HID16160300769371	Construcción De Techo Firme - 118771	118771	Hidalgo	Lolotla	Ixtlahuaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$39,070	\$39,070	\$39,070	\$39,070	\$39,070	\$39,070	\$39,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados
HID16160300769372	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83477	83477	Hidalgo	Lolotla	Ixtlahuaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	\$196,625	100.00	\$0	Vivienda
HID16160300769373	Ampliación De Electrificación, Col. Centro - 83472	83472	Hidalgo	Lolotla	Ixtlahuaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$343,448	\$343,448	\$343,448	\$343,448	\$343,448	\$343,448	\$343,448	100.00	\$0	Otros
HID16160300769375	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle De Acceso A Telesohillerato Camساد C.C.T. 15mas0007v - 118819	118819	Hidalgo	Lolotla	Xuchitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$265,221	\$265,221	\$265,221	\$265,221	\$265,221	\$265,221	\$265,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados
HID16160300769376	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83693	83693	Hidalgo	Lolotla	Xuchitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOLOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,024,942	#####	\$1,024,942	\$1,024,942	#####	#####	\$1,024,942	100.00	\$0	Vivienda